

Aus der folgenden Kostenübersicht ergeben sich die voraussichtliche zu erwartenden Kosten lt. Baukostenkontrolle, Stand 20.03.2019. Darin enthalten sind auch die noch zu beauftragenden Gewerke, die in Bezug auf die Mittelbereitstellung hinzugerechnet wurden.

| Kostengruppen | Ergänzte Drucksache und Kostenermittlung zum Baubeschluss Nr. XVI/2295 SR 18.04.2018 | aktuelle Baukosten vom 20.03.2019 |
|---------------------|---|--|
| 100 Grundstück | 0,00 € | 0,00 € |
| 200 Herr.+Erschl. | 607.000,00 € | 26.500,00 € |
| 300 Bauwerk | 2.138.000,00 € | -130.500,00 € |
| 400 Techn. Anl. | 631.000,00 € | 69.000,00 € |
| 500 Außen Anl. | 428.500,00 € | 90.000,00 € |
| 600 Ausstattung | 30.000,00 € | 95.000,00 € |
| 700 Baunebenk. | 530.000,00 € | 160.000,00 € |
| Summe | 4.364.500,00 € | 310.000,00 € |
| Gesamtkosten | 4.364.500,00 € | <u>4.674.500,00 €</u> |