



Betriebsausschuss 22.10.2018

Sachstandsbericht Retentionsraum am Langgraben



Bericht zur Sitzung des Betriebsausschusses am 18.06.2018:

- Einreichung der Genehmigungsplanung Ende Dezember 2017 bei der SGD Süd.
- Erste Prüfung der Antragsunterlagen Ende Januar 2018 mit dem Ergebnis, dass ergänzende Berechnungen und Plandarstellungen für die Genehmigungsfähigkeit nachgereicht werden müssen.
- Vorlage dieser ergänzenden Unterlagen Anfang April 2018



Aktueller Stand zum Genehmigungsverfahren

- Mitteilung der Genehmigungsbehörde im Juni/Aug. Im Hinblick auf Natur- u. Gewässerschutz bestehen erhebliche Bedenken gegen die geplante Maßnahme.
- Die Bedenken konnten ausgeräumt werden. Der Eingriff in Landschaft und Natur wird durch adäquate Kompensationsmaßnahmen ausgeglichen.
- Der Eingriff in die Gewässerökologie wird durch die Reduzierung der Verrohrungsstrecke von 236 m auf 195 m entsprechend reduziert.



Maßstab: 1:750
 Datum: 11.10.2018
 Erstellt von: Volk

Diese Karte ist urheberrechtlich geschützt. Jede Vervielfältigung, Umwandlung zu Datenbeständen, Veröffentlichungen oder deren Weitergabe an Dritte nur mit Genehmigung des Herausgebers. Die Daten dürfen nur im Rahmen des erteilten Auftrags bzw. dem beantragten Zweck genutzt werden. Es wird hiermit ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die in den Plänen enthaltenen Angaben unverständlich sind. Mit Abweichungen muss gerechnet werden. Die genaue Lage und der Verlauf bei Leitungsangaben sind in jedem Fall durch fachgerechte Einkundungsmaßnahmen festzustellen.

© Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz)
 © CadSoft-DE/VerisGeo/02-18





Ausblick zum weiteren Projektablauf

- Darstellung der reduzierten Gewässerverrohrung als Ergänzung zur vorgelegten Genehmigungsplanung. Einreichung der Ergänzungsunterlagen bei der SGD bis Anfang November.
- **Vorlage Wasserrechtliche Genehmigung (?)**
- Geplanter Baubeginn mit Rodungsarbeiten durch betriebseigenen Grünpflegeservice Ende Januar 2019
- Ausschreibung der Bauleistungen bis März 2019



Ausblick zum weiteren Projektablauf

- Vergabebeschluss im Juni 2019
 - Geplanter Beginn der Umbauarbeiten am Regenüberlaufbecken und Herstellung der Verrohrung im 3. Quartal 2019
 - Geplantes Bauende im 1. Quartal 2020
 - Ggf. nachfolgend Pflanzarbeiten in 2020
- ⇒ **Verzug gegenüber der im letzten Bericht 6/18 angestrebten Zeitschiene: ca. 1/4 Jahr**

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit



Angestrebte Terminalschne 6/2017

- Abschließende Vereinbarung zur Nutzung Privatgrundstücke: Juli 2017
- Erarbeitung der Genehmigungsplanung: bis September 2017
- Vorlage wasserrechtliche Genehmigung der SGD Süd: bis Februar 2018
- Vergabebeschluss zur Umsetzung der Maßnahme Ende 2. Quartal 2018
- Geplanter Baubeginn: 3. Quartal 2018
- Geplantes Bauende: 1. Quartal 2019
- Ggf. nachfolgend Pflanzarbeiten