

Anlage 1: Gemäß aktuellem Stand der Vergaben (30.06.2023)

Bezeichnung	HU-Bau (Oktober 2020)	Aktuelle Auftrags- summe	Vergabegewinn- / Verlust	Kostenprog- nose inkl. aus- stehender Vergaben	Unter/Überdeckung gegenüber HU-Bau
Vergabepaket 0 Vorbereitende Maßnahmen	607.592,18 €	754.326,37 €	146.734,19 €	847.674,00 €	240.081,82 €
Vergabepaket 1 Rohbau inkl. Aufzug	6.794.236,33 €	9.346.086,44 €	2.551.850,11 €	9.473.995,64 €	2.679.759,31 €
Vergabepaket B Vorabmaßnahme Bestand	334.788,63 €	354.912,12 €	30.132,49 €	409.998,27 €	75.209,64 €
Vergabepaket 2 Fassade, Trockenbau	12.858.095,69 €	7.656.186,78 €	1.895.012,00 €**	17.084.561,27€	4.226.465,58 €
Vergabepaket 3 Ausstattung	1.603.502,00 €	0,00 €*	0,00 €*	2.276.772,65 €	673.270,65 €
Vergabepaket 4 Ausbau I	4.911.305,14 €	0,00 €*	0,00 €*	6.618.922,19 €	1.707.617,05 €
Vergabepaket 5 Ausbau II und Freianlagen	4.350.284,61 €	0,00 €*	0,00 €*	6.067.286,57 €	1.63.963,27 €
Vergabepaket 6 Medizinplanung	401.655,00 €	0,00 €*	0,00 €*	562.168,29 €	160.513,29 €
Vergabepaket 6 Ausstattung und TK-Anlage	1.386.559,29 €	0,00 €*	0,00 €*	2.034.334,71 €	647.775,42 €
Aktuelle Übersicht zu Nach- trägern	0,00 €	266.000 €	0,00 €		266.000 €

*Ausschreibungen und Veröffentlichung voraussichtlich 4.Quartal 23 – 1.Quartal 24

** Achtung: Nicht alle Gewerke zum jetzigen Zeitpunkt ausgeschrieben.

*** Alle Angaben in Brutto