



Aktenzeichen: 54/Wa

Datum: 06.07.2023

Hinweis:

Beratungsfolge: Krankenhausausschuss

**Anbau und Modernisierung an der Stadtklinik Frankenthal
hier: Kostenentwicklung des Anbaus**

Die Verwaltung berichtet:

Im nachfolgenden berichten wir über die bisher gestiegen Kosten im Rahmen des Anbaus Psychiatrie.

Die seit Jahren schon anhaltende Verteuerung hatte sich zuletzt mit Beginn des Ukraine-Krieges und den deutlichen Anstieg der Energiepreise im europäischen Raum zugespitzt. Wenngleich der Verbraucherpreisindex und die Inflationsrate zurückgehen, ist die bisher eingetretene Preissteigerung enorm. Die Annahme der künftigen Preissteigerung (auch für das laufende Kalenderjahr) mit 5,0 % ist eine reine Annahme von der Projektsteuerung (SPPM).

Hinweis: Das ermittelte förderfähige Budget inkl. Indexierter Baupreissteigerung wurde anhand des Indexwertes I-IV Quartal 2022 des statistischen Bundesamtes ermittelt. Für die Jahre 2023 – 2025 stehen die Indexwerte noch nicht zur Verfügung, aus diesem Grund ist das indexierte Budget als eine Prognose anzusehen.

Beratungsergebnis:

Gremium	Sitzung am	Top	Öffentlich:	<input type="checkbox"/>	Einstimmig:	<input type="checkbox"/>	Ja-Stimmen:	
			Nichtöffentlich:	<input type="checkbox"/>	Mit	<input type="checkbox"/>	Nein-Stimmen:	
					Stimmenmehrheit:	<input type="checkbox"/>	Enthaltungen:	
Laut Beschlussvorschlag:	Protokollanmerkungen und Änderungen		Kenntnisnahme:	Stellungnahme der Verwaltung ist beigefügt:		Unterschrift:		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> siehe Rückseite:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

Zusammenfassung:

Bezeichnung	Betrag in €	in %
Baukosten gem. HU-Bau (exkl. BNK)	33.248.000,00 €	100%
Baunebenkosten gem. HU-Bau	8.072.000,00 €	100%
Budget gem. HU-Bau (Stand Oktober 2020 inkl. KGR 700)	41.320.000,00 €	100%
Indexierung gem. HU-Bau (Anhand aktuellem Index 2022 I-IV Quartal) (*)	3.202.976,00 €	
Budget gem. HU-Bau inkl. Index 2022	44.522.976,00 €	100 %
Prognostizierter Vergabegewinn/-Verluste	2.595.000,00 €	
Vergabegewinn/-Verluste	4.624.000,00 €	
Indizierte Vergabesumme noch ausstehende Vergaben	4.642.000,00 €	
Baufortschritt/ Nachträge	266.000,00 €	
Baukostenprognose (exkl. KGR 700)	45.375.000,00 €	136,5 %
Prognostizierte BNK	8.072.000,00 €	100 %
Kostenprognose SKF	53.447.000,00 €	129,3 %

*Hinweis: Gem. Förderbescheid vom 22.12.2022 werden nach § 12 Abs.1+2 gem. LKG ein Festbetrag in Höhe von 30.001.000 € (brutto) bewilligt. Davon werden 25,34 Mio. € indexiert für den **Zeitraum IV. Quartal 2022 bis IV. Quartal 2025**.

Die Anlage 1 beinhaltet eine Detailansicht der Kostenentwicklung pro Vergabepaket.

STADTVERWALTUNG FRANKETNHAL (PFALZ)

Martin Hebich
Oberbürgermeister

Anlage 1: Kostenentwicklung nach Vergabepaket