

Neubau einer Psychiatrischen Tagesklinik in Limburgerhof

Vorstellung Projekt und Bearbeitungsstand Krankenhausausschuss 22.09.2021



Michael Beck Architekten GmbH



Inhalt

- Grundlagen
- Entwurfsplanung
- Nutzung und Flächen
- Kosten mit Gegenüberstellung zur MBS
- Termine | weiteres Vorgehen



Grundlagen

Vom MSAGD freigegebenes Raumprogramm

| Ist-Bestand | | | | Soll Raum | programm | | | | |
|------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------|----------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| DIN 13080 / Bestand | Bereich / Raumbezeichnung | Raumgröße | Raumgröße | förderfähig % | förderfähig m² | nicht förderfähig % | nicht förder- fähig m² | Anmerkungen | lfd. Nr. im Stellenplan |
| 2.11 | TK Psychiatrie, 20 Pl., PIA Limburgerhof | 0,00 | 540,00 | | 456,00 | | 84,00 | | |
| 2.11.01 | Arzt U/B | | 16,00 | 100,0 | 16,00 | | 0,00 | | |
| 2.11.02 | Arzt U/B | | 16,00 | | | | 0,00 | | |
| 2.11.03 | Sprechstunde Sozialpsych. Dienst | | 16,00 | 100,0 | | | 0,00 | siehe Erläuterung Stadtklinik | |
| 2.11.04 | Psychologe | | 16,00 | 100,0 | 16,00 | | 0,00 | - | |
| 2.11.05 | Sozialarbeiter | | 16,00 | 100,0 | 16,00 | | 0,00 | | |
| 2.11.06 | Empfangs- und Wartebereich, Besucher Tagesklinik | | 20,00 | 100,0 | 20,00 | | 0,00 | siehe Erläuterung Stadtklinik | |
| 2.11.07 | Pflegestützpunkt | | 16,00 | 100,0 | 16,00 | | 0,00 | - | |
| 2.11.08 | Stationsleitung | | 12,00 | 100,0 | 12,00 | | 0,00 | siehe Erläuterung Stadtklinik | |
| 2.11.09 | Sekretariat | | 16,00 | 100,0 | 16,00 | | 0,00 | - | |
| 2.11.10 | Gruppentherapie 1 | | 50,00 | 100,0 | 50,00 | | 0,00 | Ergotherapie | |
| 2.11.11 | Gruppentherapie 2 | | 50,00 | 100,0 | 50,00 | | 0,00 | Kunst- und Gestaltungstherapie | |
| 2.11.12 | Lager Material Therapie | | 6,00 | 100,0 | 6,00 | | 0,00 | | |
| 2.11.13 | Speiseraum/Mehrzweckraum | | 40,00 | 100,0 | 40,00 | | 0,00 | | |
| 2.11.14 | Trainingsküche | | 16,00 | 100,0 | | | 0,00 | | |
| 2.11.15 | Lager Küche | | 8,00 | 100,0 | 8,00 | | 0,00 | | |
| 2.11.16 | Nass-Übungsraum | | 10,00 | 100,0 | | | 0,00 | | |
| 2.11.17 | Rückzugsraum | | 12,00 | 100,0 | | | 0,00 | | |
| 2.11.18 | Ruheraum | | 24,00 | 100,0 | 24,00 | | 0,00 | | |
| 2.11.19 | Lager Liegen & Stühle | | 12,00 | 100,0 | 12,00 | | 0,00 | | |
| 2.11.20 | Garderobe Patienten | | 18,00 | 100,0 | 18,00 | | 0,00 | | |
| 2.11.21 | Lager (allg./Büro/Pflegebedarf/Formulare) | | 12,00 | 100,0 | 12,00 | | 0,00 | | |
| 2.11.22 | Entsorgung/Putzmittelraum | | 12,00 | 100,0 | 12,00 | | 0,00 | | |
| 2.11.23 | WC D | | 3,00 | 100,0 | 3,00 | | 0,00 | | |
| 2.11.24 | WC barrierefrei | | 6,00 | 100,0 | 6,00 | | 0,00 | | |
| 2.11.25 | WC H | | 3,00 | 100,0 | 3,00 | | 0,00 | | |
| 2.11.26 | WC Personal D/H | | 6,00 | 100,0 | 6,00 | | 0,00 | Dusche | |
| 2.11.27 | Aufenthalt Pers. | | 12,00 | 100,0 | | | 0,00 | | |
| 2.11.28 | Umkleide D | | 8,00 | 100,0 | 8,00 | | 0,00 | 10-Punkte-Plan Hygiene - Köpfe 8 von 12 | |
| 2.11.29 | Umkleide H | | 4,00 | 100,0 | 4,00 | | 0,00 | 10-Punkte-Plan Hygiene - Köpfe 4 von 12 | |
| | Psychiatrische Institutsambulanz PIA | | | | | | | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | |
| 2.11.30 | Arzt U/B | | 16,00 | 0,0 | | | | | |
| 2.11.31 | Psychologe | | 16,00 | 0,0 | 0,00 | 100,0 | 16,00 | | |
| 2.11.32 | Sozialarbeiter | | 16,00 | 0,0 | 0,00 | 100,0 | 16,00 | | |
| 2.11.33 | Sekretariat | | 12,00 | 0,0 | 0,00 | 100,0 | 12,00 | | |
| 2.11.34 | Warten | | 12,00 | 0,0 | 0,00 | | | | |
| 2.11.35 | WC Patienten D/H | | 6,00 | | | | 6,00 | | 2 x 3 |
| 2.11.36 | WC Personal D/H | | 6,00 | 0,0 | 0,00 | 100,0 | | | 2 x 3 |
| | | | | | | | | | |

Psychiatrische Tagesklinik und Psychiatrische Institutsambulanz (PIA)

Sollfläche NUF 1-7:540 m² Flächenkennwerte gem. Vorgabe LBB: BGF/ NUF 1,5 – 1,85

(BGF: ~810m²-1.000m²)



Grundlagen

Rahmenbedingungen Grundstück



Vorteile: Zentrale Lage Optimale Anbindung an ÖPNV

Herausforderungen: Baurecht steht aus Direkt angrenzende Unterführung Bahnverkehr / Park & Ride




Das Gelände (6) mit Blick von Norden nach Süden in der "Google-Earth"-Darstellung: 1 Bahnhof, 2 Unterführung zum Bahnhof, 3 Kita und Mehrgenerationshaus, 4 private Hautklinik, 5 P&R-Parkplatz, 6 Alternativstandort





Grundlagen

Abstimmungsstand - Planungsstand




Überarbeitung der Machbarkeitsstudie im Krankenhausausschuss

23. Sep 2020

> Aufruf zur Planung

Oktober 2020



Präsentation Vorplanung beim LBB Abgabe Vorplanung


17. Nov 2020 04. Dez 2020

Präsentation Entwurfsplanung beim LBB Abgabe Entwurfsplanung Überarbeitung Entwurfsplanung

22. Feb 2021 12. Apr 2021 28. Juni 2021



Grundriss Erdgeschoss




Freianlagenplan






Grundrisse Obergeschosse






Ansichten










Ansicht Nord/Speyrer Straße



Schnitte





Flächen

Aktueller Stand und Entwicklung ggü. MBS

| | VORGA | BE | | MBS-V3 | MBS-V4 | MBS-V3 | a | Vorplan | una | Entwurf | splanung-ÜA |
|------------------------|-------|-------|------|--------|--------|--------|------------|---------|------------|---------|-----------------|
| | | | | | | | 23.09.2020 | • | 04.12.2020 | | 4.06.21/ 1/2021 |
| FLÄCHEN/ Volumen | von | bis | | | | | | | | | |
| OG2 | | | | 227 | 227 | | 227 | | 227 | | 222 |
| OG1 | | | | 240 | 240 | | 240 | | 240 | | 235 |
| EG überbaut | | | | 240 | 240 | | 240 | | 235 | | 231 |
| EG freistehend | | | | 255 | 213 | | 239 | | 218 | | 213 |
| BGF R ges | 810 | 999 | | 962 | 920 | | 947 | | 920 | | 901 |
| | | | | | | | 15 | | | | |
| NUF 1-7 54 | 0 | | | 573 | 557 | | 559 | | 545 | | 557 |
| | | | Höhe | | | Höhe | | Höhe | | Höhe | |
| OG 2 | | | 4,25 | 965 | 965 | 4,25 | 965 | 3,8 | 863 | 3,43 | 762 |
| OG1 | | | 3,6 | 864 | 864 | 4,10 | 984 | 3,5 | 840 | 3,13 | 736 |
| EG überbaut | | | 4,45 | 1.068 | 1.068 | 3,95 | 948 | 4,45 | 1.046 | 4,35 | 1.004 |
| EG freistehend | | | 5,1 | 1.301 | 1.086 | 4,60 | 1.099 | 4,7 | 1.025 | 4,65 | 990 |
| BRI R ges. (ohne BGF S | 2.916 | 4.795 | | 4.197 | 3.983 | | 3.996 | | 3.773 | | 3.492 |
| | | | | | | | | | | | |
| KENNWERTE | | | | | | | | | | | |
| BGF/NUF | 1,5 | 1,85 | | 1,68 | 1,65 | | 1,69 | | 1,69 | | 1,62 |
| BRI/BGF | 3,6 | 4,8 | | 4,36 | 4,33 | | 4,22 | | 4,10 | | 3,88 |
| | | | I | | | | | | | | |

Reduzierung BGF

Abweichung NUF 1-7 nur ca. 3% von Vorgabe

Reduzierung Geschosshöhen und damit BRI

> Flächen-Kennwerte im unteren Drittel der Vorgabe (kompaktes Gebäude geringer Anteil TF und VF)



Kosten

Aktueller Stand und Entwicklung ggü. MBS

| | VORGABE | MBS-V3 | MBS-V4 | MBS-V3a | Vorplanung | Entwurfsplanung-ÜA | Prozentuale Änderung |
|-------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-----------|------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| | von bis | | | 23.09.2020 | 04.12.2020 | 24.06.21/ 1/2021 | Anderding |
| KOSTEN | | | | | | | |
| Bauwerkskosten (3 | 300+400, KFA , brutto c | . SK) 2.270.000 | 2.200.000 | 2.017.000 | | | |
| Bauwerkskosten (3 | 300+400, DIN 267 , brut | to o. SK) | | | 1.993.204 | 2.102.330 | +4,2% zu MBS-V3a |
| Sonderkosten | | 102.000 | 106.000 | 120.000 | 126.530 | 209.009 | |
| Kosten KG 200-700 | o. SK | 3.260.000 | 3.162.000 | 2.966.000 | 3.074.002 | 3.254.283 | |
| Kosten KG 200-700 |) inkl. Sonderkosten | 3.362.000 | 3.268.000 | 3.086.000 | 3.200.532 | 3.463.292 | +12,2% zu MBS-V3a |
| | | | | | Mit der Vorplanung freigegebene Gesamtkosten | | +8,2% zu VP |
| Kostenkennwerte/ | BGF | 962 | 920 | 947 | 920 | 901 | |
| Baukosten/ BGF €/ | m ² 1.900 2.130 Stand III/2020 | 2.360 | 2.391 | 2.131 | 2.167 | 2.333 | +7% zu Kennwert/ BGF LBB |
| Baukosten/ BGF €/ | m² 1.944 2.179 – | | | | | | |
| | Stand I/2021 (+2,29% | gem. Angabe LBB/ SPPM) | | | | I | |
| Kostenkennwert/ | NUF | 573 | 557 | 559 | 545 | 557 | |
| Baukosten/ NUF €/ | / m ² 2.916 4.031 Stand III/2020 | 3.962 | 3.950 | 3.608 | 3.660 | 3.775 | -8,5% zu Kennwert/ NUF LBB |
| | 2.983 4.123 - | | | | _ | | • |

Stand I/2021 (+2,29% gem. Angabe LBB/ SPPM)



Kosten

Bewertung Kostenentwicklung

Zeitliche Entwicklung:

Kostenberechnung Stand 1.Quartal 2021 Kostenschätzung Stand 3.Quartal 2020 MBS Stand Sept. 2020 Baupreissteigerung ca. 3 % von KS zu KB

Kostenentwicklung

Gesamtkosten inkl. SK: +8,2 % von KS zu KB (bereinigt 5,2%)

Bauwerkskosten: konstant 4,2% zur KS (bereinigt 1,2%)

Freianlagen: Kostensteigerung durch konkretere Planungsinhalte (Planer ab LP3)

Ausstattung: Kostensteigerung bei medizintechn. und informationstechn. Ausstattung

Sonderkosten: Kostensteigerung bei Lüftungstechnik

Kostensteigerung bei Außenanlagen (Bearbeitungsumfang über Grundstücksgrenze hinaus

Kennwerte:

Kompaktes Volumen führt zu einer leichten Überschreitung des Kennwerts bezogen auf die BGF, der Kennwert im Bezug auf die Nutzfläche wird eingehalten

Hinweis Baupreisentwicklung:

Die Kostenberechnung wurde mit Stand I/2021 ermittelt. Die aktuelle Baupreisentwicklung ist überdurchschnittlich hoch (4% von I/21 auf II/21 statt ca. 1,5%) die weitere Entwicklung ist noch nicht absehbar. Bis zur Submission ist mit einer Baupreissteigerung zu rechnen, die in den Haushalt einzukalkulieren ist.



Termine/ weiteres Vorgehen

Meilensteine und nächste Schritte

| • | Freigabe Entwurfsplanung | Krankenhausausschuss | 22. Sep 2021 |
|---|--------------------------|----------------------|--------------|
|---|--------------------------|----------------------|--------------|

| Regelung/ Vertrag zum Grundstück | 29.07.2021 (Annahme) |
|------------------------------------------------------|----------------------|
|------------------------------------------------------|----------------------|

| • | Einreichen HU-Bau | Okt 2021 |
|---|------------------------------|----------------------|
| | > Festbetragsbescheid HU-Bau | April 2022 (Annahme) |

| • | Aufstellungsbeschluss/Bauleitplanung Gebiet Jahnstraße | 29.09.2021 (Annahme) |
|---|--------------------------------------------------------|----------------------|
| | > Satzungsbeschluss/ gültiger Bebauungsplan | April 2022 |

| • | Genehmigungsplanung | ab Okt 2021 |
|---|-----------------------|-------------|
| | > Vorlage Genehmigung | Mai 2022 |

| • | Submission | ab Mai 2022 |
|---|--------------|-------------|
| | 348111331011 | |

| • | Baubeginn | Juli 2022 |
|---|----------------|-----------|
| • | Fertigstellung | Juli 2024 |

Annahme in Abhängigkeit zu Grundstücksregelung und Satzungsbeschluss



Neubau einer Psychiatrischen Tagesklinik in Limburgerhof

Vorstellung Projekt und Bearbeitungsstand Krankenhausausschuss 22.09.2021

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

ΠΟΥΛ

Michael Beck Architekten GmbH