



Aktenzeichen: 25/TF/Bo/Me/Schi Datum: 16.02.2024

Hinweis:

Beratungsfolge: Stadtrat

Elektroinstallationsarbeiten für die Wohncontainer-Anlagen auf dem Festplatz

Die Verwaltung bittet zu beschließen wie folgt:

Der Firma

**Fa. Elektro Wissmeier
Schmiedgasse 11
67227 Frankenthal**

wird der Auftrag von Elektroinstallationen für die Wohncontainer-Anlagen auf dem Festplatz in Frankenthal (Pfalz), gemäß dem Angebot vom 05.02.2024 zu einem Gesamtbetrag von

207.812,55 € einschließlich Mehrwertsteuer

erteilt.

Beratungsergebnis:

Gremium	Sitzung am	Top	Öffentlich:	<input type="checkbox"/>	Einstimmig:	<input type="checkbox"/>	Ja-Stimmen:	<input type="checkbox"/>
			Nichtöffentlich:	<input type="checkbox"/>	Mit	<input type="checkbox"/>	Nein-Stimmen:	<input type="checkbox"/>
					Stimmenmehrheit:	<input type="checkbox"/>	Enthaltungen:	<input type="checkbox"/>
Laut Beschlussvorschlag:	Protokollanmerkungen und Änderungen		Kenntnisnahme:	Stellungnahme der Verwaltung ist beigefügt:		Unterschrift:		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> siehe Rückseite:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		

Begründung:

Im Zuge zwingend erforderlicher elektrischer Anschlussarbeiten an den neu aufzustellenden Wohncontainer-Anlagen auf dem Festplatz Frankenthal, welche kurzfristig ab dem 11.03.2024 durchgeführt werden sollen, müssen aufgrund der bestehenden Lieferfristen von aktuell 4-6 Wochen zeitnah Aufträge zur Durchführung der notwendigen Elektroinstallationen an den Schaltschränken erteilt werden.

Um den Baufortschritt in der vorgesehenen Bauzeit gewährleisten zu können, ist eine sofortige Auftragsvergabe gem. § 3a Abs. 3 Ziffer 2 VOB/A in einer Stadtrat- Sonder-sitzung erforderlich.

Eine Vergabe durch einen Beschluss in den nächsten städtischen Gremien am 27.02.2024 (Haupt- und Finanzausschuss) und/oder am 06.03.2024 (Stadtrat) ist aufgrund der besonderen Dringlichkeit nicht möglich, da ansonsten die Wohncontainer-Anlagen, welche ab dem 01.05.2024 bezugsfertig sein müssen, nicht termingerecht elektrisch angeschlossen werden können.

Die voraussichtlichen Kosten der vorbereitenden Arbeiten sind im für das HHJ 2024 entfallenden Betrag von 3,146 Mio. € in Ziffer 3 des Beschlussantrages der DS VII/3838€ enthalten.

Es wurden drei Firmen kontaktiert, um kurzfristig ein Angebot für die Elektroinstallationsarbeiten einzuholen. Zwei Firmen konnten auf Kapazitätsgründen kein Angebot abgeben. Eine Firma hat ein Angebot unterbreitet.

Die geprüfte Bruttoangebotssumme führte zu folgendem Ergebnis:

Fa. Elektro Wissmeier 67227 Frankenthal	207.812,55 €
--	--------------

Die technische Prüfung und Preisprüfung erfolgte durch die Technische Abteilung des Bereichs Gebäude und Grundstücke, die formelle Prüfung und Eignungsprüfung durch die Stabstelle Zentrale Vergabe. Nach dem Ergebnis der Prüfung ist der Zuschlag auf das Angebot der Firma Fa. Elektro Wissmeier zu erteilen, da Sie wirtschaftlichste Angebot im Sinne von § 16 d Abs. 1 Nr. 4 VOB/A abgegeben hat.

Die Arbeiten sollen umgehend ausgeführt werden.

Die Verwaltung schlägt daher vor, der Fa. Elektro Wissmeier, Schmiedgasse 11, 67227 Frankenthal, auf Grundlage des Angebotes vom 05.02.2024 den Auftrag für die Elektroinstallationsarbeiten für die neuen Wohncontainer-Anlagen zum Angebotspreis von brutto 207.812,55 € einschließlich Mehrwertsteuer zu erteilen.

Für diese Maßnahme sind im Haushaltplan 2024 keine Mittel veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt daher im Rahmen einer außerplanmäßigen Aufwendung bei Produkt 3141 (Soziale Einrichtungen) in Höhe von 207.812,55 €.
Die außerplanmäßige Aufwendung wird durch die Nichtinanspruchnahme des geplanten Verlustausgleichs Stadtklinik bei Produkt 6230 (wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit mit Sonderrechnung) gedeckt.

STADTVERWALTUNG FRANKENTHAL (PFALZ)

Dr. Nicolas Meyer
Oberbürgermeister